

SHARPIE 9 m² "Will you still be mine"

Début du chantier mi-novembre 2023 fin du chantier début septembre 2024

N° PPL : 003

N° Musée : 008/610

Bateau : Classé

Equipe : 2 personnes régulières (B. Darrieus et Ph. Ecotière)

Présence : 2 demi-journées / semaine (mardi et jeudi après-midi)

Activité	Période	Statut
Dépose et nettoyage de l'accastillage de pont : chaumard, cornière pont-tableau	11/23	Terminé
Dépose de la dérive, décapage et mise en peinture (3 couches)	11 et 12/23	Terminé
Remplacement du boulon de dérive	11/23	Terminé
Décapage de la pelle de safran et mise en peinture (3 couches)	11 et 12/23	Terminé
Décapage de la tête de safran et vernissage (2 couches)	11 et 12/23	Terminé
Rognage des renforts inox de la tête de safran (ils ont créé des trous dans le tableau arrière), bouchage des trous dans le tableau arrière	12/23	Terminé
Réparation de la barre : remplacement de la fixation de l'allonge par goujons + écrous en laiton, décapage puis vernissage (2 couches) pose d'un taquet laiton à la place de l'aluminium	12/23	Terminé
Remplacement de l'aiguillot de safran par de l'inox	03/23	Terminé
Dépose de l'accastillage de la bôme, remplacement de l'axe du réa de point d'écoute par de l'inox, nettoyage des pièces, décapage et vernissage de la bôme (2 couches), repose de l'accastillage	12/23 et 01/24	Terminé
Nettoyage du croissant de bôme, ponçage et vernissage des rouleaux (2 couches)	04/24	Terminé
Préparation des renforts de varangue arrière (2 pièces par ½ varangue)	12/23	Terminé
Remplacement d'une latte ébréchée sur le plancher arrière bâbord	01/24	Terminé
Décapage et vernissage des planchers (3 couches)	12/23 à 05/24	Terminé
Décapage et vernissage du tiroir (4 couches)	12/23 à 05/24	Terminé
Réparation du bordé à tribord avant et à bâbord avant : ouverture des fissures, ajustement des lattes, collage et vissage, ponçage	12/23 à 03/24	Terminé
Remplacement d'une partie des listons à l'avant tribord et bâbord : dépose des parties pourries, découpe en scarf, ajustement de nouvelles pièces, collage, clouage en cuivre, ponçage	12/23 à 03/24	Terminé
Fixation de la pièce d'étrave (vissage inox dans le marsouin et masquage par tapons collés) ; calfatage aux coutures avec les bordés	12/23 à 03/24	Terminé
Pont, fonds : bouchage des trous dans les éléments à peindre, ponçage	11/23 à 04/24	Terminé
Dépose et nettoyage de l'accastillage de cockpit : réa d'emplanture, poulies et ferrures diverses	02/24	Terminé

Activité	Période	Statut
Décapage des vernis du cockpit	02 et 03/24	Terminé
Remplacement de deux goujons de fixation des joues du puits de dérive	02/24	Terminé
Dépose des éléments latéraux de brise-lame, pose d'une contre-plaque sous le pont à bâbord, bouchage des trous, vernissage (5 couches)	02/24 à 04/24	Terminé
Dépose de la pièce d'hiloire avant, bouchage des trous, vernissage (5 couches)	02/24 à 04/24	Terminé
Bouchage des trous dans les éléments à vernir : brise-lame, traverse de cockpit, hiloire arrière	03/24	Terminé
Pose d'une pièce de contre-plaqué sur le triangle d'étambrai	03/24	Terminé
Gréement dormant : remplacement des haubans et de l'étai, remplacement des manilles de haubans par de l'inox, changement des axes des réas de drisse (tête et pied de mât) par du laiton, remplacement du boulon de pied de mât par de l'inox, décapage de la pièce de capelage, remplacement des axes de capelage par de l'inox, décapage des ridoirs de haubans	01/24 à 03/24	Terminé
Décapage et vernissage du mât et des cales d'étambrai (2 couches), repose de l'accastillage	01/24 à 03/24	Terminé
Peinture de primaire : fonds, intérieur des bordés et du puits de dérive, pont (1 couche)	03/24 à 05/24	Terminé
Pose d'un joint le long du puits de dérive (collage d'un 1/4 de rond de 10X10) peinture de finition	04/24	Terminé
Peinture de finition : fonds, intérieur des bordés et du puits de dérive (3 couches), pont (5 couches)	04 et 05/24	Terminé
Vernissage des éléments vernis : brise-lame, puits de dérive, traverse de cockpit, tiroir, hiloire (5 couches)	04 et 05/24	Terminé
Pose des éléments latéraux de brise-lame et de la pièce d'hiloire avant	05/24	Terminé
Pose de l'accastillage de cockpit : réa d'emplanture, poulies et ferrures diverses	05/24	Terminé
Pose des renforts de varangue arrière (2 pièces par 1/2 varangue, collage et vissage par boulons inox) ; mise en peinture	05/24	Terminé
Pose de l'accastillage de pont : chaumard, cornière pont-tableau	05 et 08/24	Terminé
Bordés, carène, tableau arrière : bouchage des trous dans les éléments à peindre, ponçage	11/23 à 07/24	Terminé
Achat d'adhésifs au nom du bateau	06/24	Terminé
Peinture de primaire : bordés, carène, tableau arrière (2 couches)	06/24	Terminé
Peinture de finition : bordés, carène, tableau arrière (5 couches)	07/24	Terminé
Pose de l'axe de dérive, de la dérive et du palan de dérive	08/24	Terminé
Pose des planchers	08/24	Terminé
Pose des adhésifs au nom du bateau	08/24	Terminé
Amélioration du palan de relevage de la dérive	08/24	Terminé
Pose du gréement complet	08 et 09/24	Terminé
Achat d'une écoute de grand-voile	09/24	Terminé
Photographies et reportage		
Essais à la mer...		